

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại cuộc họp để nghe báo cáo và chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 11/10/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo và chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý dự án dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải.

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (*Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh*) báo cáo, tổng hợp tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (*gọi tắt là Dự án*); ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện

Đến thời điểm hiện nay, các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ và các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, kịp thời xử lý các công việc phát sinh có liên quan với tinh thần, trách nhiệm cao. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông, Ban Quản lý dự án 2, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phát sinh những vấn đề phức tạp cần thời gian để giải quyết, tháo gỡ; do đó, còn số nhiệm vụ còn chậm so với các mốc thời

gian đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Thông báo số 378/TB-UBND ngày 12/9/2022, nhưng về cơ bản đạt được mục tiêu theo yêu cầu.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong thời gian đến

Hiện nay, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến bất thường, thường xuyên xảy ra bão, lụt ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện các công việc trên thực địa. Để bàn giao mặt bằng theo tiến độ yêu cầu (*bàn giao ít nhất 50% mặt bằng của Dự án trước ngày 05/11/2022 và phần đầu bàn giao ít nhất 70% mặt bằng của Dự án trước ngày 20/11/2022*) đòi hỏi các cơ quan, đơn vị và địa phương phải thực hiện hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, trong điều kiện cực kỳ khó khăn. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung, khẩn trương thực hiện trong thời gian đến:

a) Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh

- Rà soát, tổng hợp tất cả các công việc liên quan đến dự án để xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp; tập trung thực hiện hoàn thành các công việc chậm tiến độ; chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương để kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc để hoàn thành tất cả các hạng mục công việc có liên quan đúng tiến độ.

- Tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải:

- + Tham mưu Chính phủ thống nhất thực hiện cơ chế đặc thù, giao Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh (*không thực hiện việc lấy ý kiến của Ban Quản lý dự án 2 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 10439/BGTVT-CQLXD ngày 10/10/2022*). Thời gian hoàn thành trước ngày **15/10/2022**.

- + Bổ sung phần kinh phí thực tế còn thiếu (*UBND tỉnh đã có ý kiến cụ thể tại Công văn số 3130/UBND-KTN ngày 28/6/2022*) để thực hiện Tiểu dự án được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt 1044/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 so với kinh phí được bố trí tại Quyết định số 906/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải (*khoảng 1.273,2 tỷ đồng*). Thời gian hoàn thành trước ngày **18/10/2022**.

b) Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường

- Trên cơ sở các kiến nghị của Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tại mục IV, Báo cáo số 187/BC-BQL ngày 10/10/2022 và các báo cáo vướng mắc, kiến nghị của các địa phương liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức

tập huấn cho các địa phương, đơn vị để thống triển khai thực hiện cho Dự án; thời gian thực hiện trước ngày **20/10/2022**.

- Thống nhất giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn thực hiện đối với các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp vắng chủ, không xác định được chủ. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện các nội dung hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Thời gian hoàn thành, ban hành hướng dẫn trước ngày **15/10/2022**.

- Khẩn trương tổng hợp, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Thời gian hoàn thành không quá **05** ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của các địa phương.

c) Đối với UBND các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ

- Hoàn thành phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư thuộc huyện Nghĩa Hành trước ngày **15/10/2022**, thị xã Đức Phổ trước ngày **20/10/2022**.

- Rà soát, tổng hợp tất cả các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày **15/10/2022** để tập huấn, hướng dẫn thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại mục b nêu trên.

- Từ đây đến ngày 20/11/2022, cần phải xác định nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Dự án là nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại mỗi địa phương; tập trung chỉ đạo và ưu tiên về thời gian, nhân lực để thực hiện nhiệm vụ này đảm bảo bàn giao tối thiểu 70% diện tích mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 2.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, đơn vị có liên quan phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình khảo sát, kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất, xác nhận sổ nhân hộ khẩu, xác nhận đất ở, nhà ở khác, vận động thuyết phục người dân và các công việc có liên quan khác thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Yêu cầu UBND các huyện, thị xã khẩn trương giải quyết các công việc có liên quan theo thẩm quyền; không đùn đẩy trách nhiệm lên UBND tỉnh, kiến nghị các công việc không đúng thẩm quyền làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

d) Đối với Ban Quản lý dự án 2

- Tham mưu Bộ Giao thông vận tải xem xét giải quyết các kiến nghị tại điểm 4 mục V Báo cáo số 187/BC-BQL ngày 10/10/2022 của Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ GPMB Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.th609

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phước Bình