

Số: 232/TB - UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất và dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền- đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1)

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 7483
	Ngày: 07/8/2018
	Chuyến:

Ngày 01/08/2018, đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về tình hình thực hiện dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất và dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền- đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ KKT Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1). Tham dự kiểm tra và làm việc có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn; lãnh đạo UBND xã Bình Đông, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan báo, đài liên quan.

Sau khi nghe Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi báo cáo về tình hình thực hiện, những khó khăn vướng mắc, kiến nghị liên quan đến dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất và dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền- đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ KKT Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1); ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương cùng tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Nhận xét chung: Qua kiểm tra thực tế việc triển khai 02 dự án trên cho thấy tiến độ thực hiện quá chậm. Yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chỉ đạo nhà thầu tập trung triển khai thi công để hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch yêu cầu, cụ thể như sau:

- Đối với dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất: Hoàn thành tuyến chính và tuyến nhánh đảm bảo thông xe với đường cao tốc trước ngày 30/9/2018; hợp long toàn bộ cầu Trà Bồng trước ngày 30/9/2018. Hoàn thành toàn bộ công trình trước 31/12/2018.

- Đối với dự án Khu dân cư đập Cà Ninh: Hoàn thành san nền, hạ tầng kỹ thuật 3 lô 7, 8 và 9 trước ngày 30/9/2018 để cấp đất tái định cư cho người dân.

II. Một số vấn đề cụ thể:

1. Đường Trì Bình – cảng Dung Quất:

a) Đối với phần diện tích (3,5ha) ngập úng không sản xuất được do thi công gây lấp kênh mương giữa Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Tuyến đường Trì Bình – cảng Dung Quất:

- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi khẩn trương có văn bản kiến nghị gửi UBND tỉnh để UBND tỉnh có ý kiến đề nghị Bộ Giao thông vận tải có ý kiến chỉ đạo hỗ trợ ngập úng và khắc phục ngay hệ thống kênh mương tưới, tiêu thuộc khu vực xã Bình Chánh đã bị lấp, gây ngập úng, nhân dân không sản xuất được.

- Giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi kiểm tra, xác định, đánh giá mức độ ảnh hưởng do thi công các dự án gây ra. Trong trường hợp không thể khắc phục để cho các hộ dân tiếp tục sản xuất trong thời gian tới thì đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thu hồi để tạo quỹ đất sạch.

b) Vương mắc 37 hộ đoạn giữa tuyến:

- Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi khẩn trương rà soát, có văn bản gửi UBND huyện Bình Sơn tổng hợp, có ý kiến đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung kế hoạch sử dụng đất của dự án **trước ngày 07/8/2018**.

- Về nội dung vương mắc liên quan đến 35 hộ dân sử dụng đất sau tháng 5/2000 đến trước ngày 01/7/2004: Giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi rà soát, xác định cụ thể đối tượng được tính bồi thường, hỗ trợ; đối tượng được hỗ trợ theo quy định để giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo mặt bằng triển khai thi công **trước ngày 30/9/2018**. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo (thông qua Tổ tư vấn tỉnh).

Riêng đối với 02 trường hợp UBND xã Bình Chánh xác nhận thời điểm sử dụng đất sau ngày 01/7/2004 không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định: Giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Chánh phối hợp với các cơ quan có liên quan làm việc với hộ dân, giải thích, vận động hộ dân chấp hành chủ trương thu hồi đất.

2. Mặt bằng dự án Khu dân cư đập Cà Ninh:

Đối với 19 hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng ngập nước và vùng đất nông nghiệp kẹp giữa Khu vực thi công 60 ha với 19 hộ dân: Thống nhất chủ trương thu hồi luôn đối với phần diện tích nông nghiệp và di dời 19 hộ dân ra khỏi vùng ngập nước do trong quá trình thi công bị lấp dòng chảy không thể khắc phục. Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp UBND huyện Bình Sơn khẩn trương lập thủ tục về đất theo quy định để thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời dân trước mùa mưa lũ năm 2018, nhằm ổn định cuộc sống của nhân dân.

3. Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2018 các dự án: Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở

Tài chính khẩn trương rà soát, cân đối các nguồn vốn, tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến:

- Đối với dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất: Điều chuyển 90 tỷ đồng từ dự án Khu dân cư đập Cà Ninh sang dự án Đường Trì Bình - Cảng Dung Quất; đồng thời, ứng trước kế hoạch vốn năm 2019 khoảng 100 tỷ đồng bổ sung kế hoạch vốn năm 2018 nhằm đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2018.

- Ngoài ra, trên cơ sở nguồn vốn Tập đoàn Hòa Phát hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (đợt 1) cho ngân sách tỉnh là **180.477.830.879 đồng**, bố trí bổ sung kế hoạch vốn 2018 cho dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2) khoảng 30% vốn để đảm bảo đủ điều kiện khởi công xây dựng dự án trong năm 2018.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan biết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- TT Huyện ủy, UBND huyện Bình Sơn;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, CN (lnphong434).

**TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Huy