

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2495 /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 6 năm 2023

V/v kế hoạch thực hiện công tác
giải phóng mặt bằng dự án thành
phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài
Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi

KHẨN

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tư Nghĩa;
- Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã Đức Phổ.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 1931/BQL-KHĐT ngày 31/5/2023 về việc kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi theo như đề xuất của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 1931/BQL-KHĐT ngày 31/5/2023, với các nội dung phải hoàn thành đến ngày 10/6/2023 và ngày 30/6/2023 theo các Phụ lục kèm theo.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Đối với UBND các huyện, thị xã:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, trên cơ sở các mốc thời gian theo kế hoạch, khẩn trương triển khai thực hiện các công việc thuộc phân trách nhiệm của địa phương, phối hợp chặt chẽ với các Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB để triển khai đảm bảo an ninh trật tự, cưỡng chế thu hồi đất, phê duyệt phương án tái định cư cho các hộ dân di chuyển chỗ ở và bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch đề ra.

- Đối với UBND thị xã Đức Phổ, UBND huyện Nghĩa Hành, UBND huyện Tư Nghĩa: Trên cơ sở phương án, kế hoạch thi công do Ban Quản lý dự án 2 báo cáo, kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường có liên quan hỗ trợ Nhà thầu thi công tuyến chính trong công tác mở đường công vụ phục vụ thi công đối với những đoạn tuyến mặt bằng chưa liên tục.

b) Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh: Chỉ đạo các Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm theo quy định; làm đầu mối tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện theo Kế hoạch nêu trên, trường hợp phát sinh nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành các nội dung theo như Kế hoạch đề ra.

c) Đối với các Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB:

- Đối với phần diện tích đất nông nghiệp còn lại chưa GPMB, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

- Đối với phần diện tích đất ở bố trí tái định cư: Triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức bốc thăm phân lô, lập phương án bố trí tái định cư, niêm yết công khai và trình phê duyệt chậm nhất trước ngày 30/6/2023.

- Các nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phải kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm; trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo giải quyết, tuyệt đối không để kéo dài làm ảnh hưởng chung đến tiến độ triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.

d) Đối với Ban Quản lý dự án 2:

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các phần công việc thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư Dự án, nhất là trong công tác tiếp nhận mặt bằng thực địa, tổng hợp các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng,... và thông tin kịp thời cho Ban Quản lý dự án, chính quyền địa phương bằng văn bản để các bên phối hợp giải quyết.

- Chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng kế hoạch thi công chi tiết cho từng vị trí, đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng (*thời gian, tiến độ thực hiện, huy động máy móc, thiết bị,...*), gửi thông tin bằng văn bản đến chính quyền địa phương, Ban Quản lý dự án để phối hợp, hỗ trợ giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi công tại các đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo GPMB;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.th409



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Tuấn
Trần Hoàng Tuấn



PHỤ LỤC 01

CÁC NỘI DUNG HOÀN THÀNH TRƯỚC NGÀY 10/6/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần phần đoàn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoàn qua tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Công văn số 849/UBND-KTN ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)



STT	Nội dung công việc giải quyết	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Đơn vị chỉ đạo/ phê duyệt	Ghi chú
I	2	3	4	5	7
A	Đoạn qua địa bàn huyện Tư Nghĩa				
*	Xã Nghĩa Kỳ				
1	- Km0+450, hộ bà Đặng Thị Chuyển đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng. - Tổ chức đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức triển khai thi công.	UBND xã Nghĩa Kỳ	TT PTQĐ huyện Tư Nghĩa; Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND huyện Tư Nghĩa	
2	- Km2+352, hộ ông Lê Lực không bàn giao mặt bằng. - Tổ chức đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức triển khai thi công.	UBND xã Nghĩa Kỳ	TT PTQĐ huyện Tư Nghĩa; Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND huyện Tư Nghĩa	
3	- Đoạn Km2+925 - Km3+350; vướng thửa đất số 516 (Nguyễn Miên), hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. - Tổ chức đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức triển khai thi công.	UBND xã Nghĩa Kỳ	TT PTQĐ huyện Tư Nghĩa; Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND huyện Tư Nghĩa	
4	- Đoạn Km3+200 - Km3+327; vướng 03 thửa đất số 443 (Bùi Quang Sinh), 246 và 247 (Lê Thị Cúc), các hộ dân không bàn giao mặt bằng thi công. - Tổ chức đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức triển khai thi công.	UBND xã Nghĩa Kỳ	TT PTQĐ huyện Tư Nghĩa; Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND huyện Tư Nghĩa	
5	- Đoạn Km4+400 - Km4+857; vướng thửa đất số 12, hộ bà Võ Thị Bình (chết), ông Nguyễn Cự (con trai là người đại diện). - Tổ chức vận động hộ dân bàn giao mặt bằng.	UBND xã Nghĩa Kỳ	TT PTQĐ huyện Tư Nghĩa.		
B	Đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hành				
*	Xã Hành Dũng				
1	- Km7+400, vướng 02 thửa đất 431, 161. - Tổ chức chi trả tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng.	TT PTQĐ tỉnh	UBND xã Hành Dũng		

STT	Nội dung công việc giải quyết	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Đơn vị chỉ đạo/ phê duyệt	Ghi chú
*	Xã Hành Minh - Đoạn Km9+00 - Km9+500 chưa bàn giao mặt bằng các thửa đất nông nghiệp số 36, 79, 96, 135.	TT PTQĐ tỉnh	UBND xã Hành Minh	UBND huyện Nghĩa Hành	
3	- Km12+550, 02 thửa đất 205, 326 (Nguyễn Tấn Đoàn) và 223 (Võ Duy Văn), tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân.	TT PTQĐ tỉnh	UBND xã Hành Minh		
*	Xã Hành Đức -Km13+100 - Km13+200, giải quyết vướng mắc bàn giao mặt bằng 02 thửa đất 751 (Phan Phú Thôi), 33 (Huỳnh Thị Triêm).	TT PTQĐ tỉnh	UBND xã Hành Đức		
*	Xã Hành Phước Km16+100 - Km18+00, giải quyết vướng mắc các thửa đất nông nghiệp đã phê duyệt phương án nhưng chưa bàn giao mặt bằng	TT PTQĐ tỉnh	UBND xã Hành Phước		
5	Các thửa đất nông nghiệp số 436, 1260, 999, 107, 1735, 198, 447, 495, 197, 1075, 30, 659, 880, 336 phê duyệt phương án và phương án bổ sung, tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân	TT PTQĐ tỉnh	UBND xã Hành Phước; Phòng TNMT huyện Nghĩa Hành.	UBND huyện Nghĩa Hành	
*	Xã Hành Thịnh - Km20+075 - Km20+300, bàn giao mặt bằng tại thửa đất số 276	UBND xã Hành Thịnh	TT PTQĐ tỉnh		
7	Đoạn qua địa bàn huyện Mộ Đức				
*	Xã Đức Tân - Km26+800, tổ chức đảm bảo an ninh trật tự tổ chức thi công đối với 03 thửa đất do UBND xã quản lý (133, 543, 535)	UBND xã Đức Tân	TT PTQĐ tỉnh; Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND huyện Mộ Đức	
1	- Đối với các trường hợp hộ dân sử dụng đất nông nghiệp do UBND xã quản lý, nhưng không bàn giao mặt bằng, tổ chức đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức thi công.	UBND xã Đức Tân	TT PTQĐ tỉnh Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND huyện Mộ Đức	
2	- Cầu vượt ĐH39 Km27+523, tổ chức đảm bảo an ninh trật tự tổ chức thi công đối với 06 thửa đất do UBND xã quản lý (187, 244, 243, 240, 228, 233)	UBND xã Đức Tân	TT PTQĐ tỉnh; Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND huyện Mộ Đức	
3	Thị trấn Mộ Đức -Km28+00 - Km28+030, giải quyết vướng mắc bàn giao mặt bằng tại thửa 112 (Lê Xuân Thành)	UBND thị trấn Mộ Đức	TT PTQĐ tỉnh		
*					
4					

STT	Nội dung công việc giải quyết	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Đơn vị chỉ đạo/ phê duyệt	Ghi chú
*	Xã Đức Lân				
5	- Cầu vượt DH38 Km29+863, bàn giao mặt bằng còn lại tại các thửa đất rừng chưa chặt keo.	TT PTQĐ tỉnh; UBND xã Đức Lân.	Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.		
6	- Đối với các trường hợp hộ dân đã nhận tiền nhưng chưa thu dọn cây cối, vận động bàn giao mặt bằng.	TT PTQĐ tỉnh; UBND xã Đức Lân.	Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.		
D	Đoạn qua thị xã Đức Phổ				
*	Xã Phỏ Phong				
1	- Đoạn Km36+320 - Km36+710, giải quyết vướng mắc bàn giao mặt bằng	UBND xã Phỏ Phong	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã Đức Phổ		
*	Xã Phỏ Nhon				
2	- Các đoạn Km37+215 - Km37+492 và Km38+120 - Km39+020, giải quyết vướng mắc đối với các thửa đất nông nghiệp, bàn giao mặt bằng	UBND xã Phỏ Nhon	TT PTQĐ tỉnh		
3	- Lập và trình phê duyệt phương án bồi thường đối với các thửa đất nông nghiệp xen kẽ còn lại, tổ chức chi trả tiền và bàn giao mặt bằng	TT PTQĐ tỉnh	UBND xã Phỏ Nhon Phòng TNMT thị xã Đức Phổ	UBND thị xã Đức Phổ	
4	- Đoạn Km39+800 - Km40+00, ưu tiên hỗ trợ Nhà thầu thu hút người dân mở đường công vụ dọc tuyến	UBND xã Phỏ Nhon	Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND thị xã Đức Phổ	
*	Phường Phỏ Ninh				
5	- Đoạn Km41+00 - Km41+500, phê duyệt phương án điều chỉnh, bàn giao mặt bằng	TT PTQĐ tỉnh	UBND phường Phỏ Ninh Phòng TNMT thị xã Đức Phổ	UBND thị xã Đức Phổ	
6	- Lập và trình phê duyệt phương án bồi thường đối với các thửa đất nông nghiệp xen kẽ còn lại, tổ chức chi trả tiền và bàn giao mặt bằng	TT PTQĐ tỉnh	UBND phường Phỏ Ninh Phòng TNMT thị xã Đức Phổ	UBND thị xã Đức Phổ	
*	Xã Phỏ Cường				
7	- Đoạn Km53+500 - Km54+600, thu dọn cây cối bàn giao mặt bằng	UBND xã Phỏ Cường	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã Đức Phổ		

PHỤ LỤC 02

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Công văn số 24/55/UBND-KTN ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)



STT	Nội dung công việc giải quyết	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Đơn vị chỉ đạo/ phê duyệt	Ghi chú
1	2	3	4	5	7
A	Đoạn qua địa bàn huyện Tư Nghĩa				
*	Xã Nghĩa Kỳ				
1	- Đoạn Km3+400 - Km3+800, vướng nhà ở của người dân, phải bố trí tái định cư - Hỗ trợ ưu tiên hoàn thành công tác bàn giao phần mặt bằng đủ phạm vi mở đường công vụ nội tuyến.	TT PTQĐ huyện Tư Nghĩa UBND xã Nghĩa Kỳ	Ban QLDA 2 Nhà thầu thi công trực chính.	UBND huyện Tư Nghĩa	
2	- Đoạn Km4+00 - Km4+400, còn vướng 05 ngôi mộ chưa được di dời. - Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để tổ chức di dời và bàn giao mặt bằng.	TT PTQĐ huyện Tư Nghĩa	Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh; UBND xã Nghĩa Kỳ; Phòng TNMT huyện Tư Nghĩa.	UBND huyện Tư Nghĩa	
B	Đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hành				
*	Xã Hành Thuận				
1	- Đoạn Km5+300 - Km5+480, vướng vị trí trang trại chăn nuôi của Công ty An Phát. - UBND huyện Nghĩa Hành phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ. - Ban QLDA2, Đơn vị thi công khảo sát thực địa để lựa chọn vị trí mở đường công vụ nội tuyến.	UBND huyện Nghĩa Hành; Ban QLDA2.	TT PTQĐ tỉnh; UBND xã Hành Thuận; Phòng TNMT huyện Nghĩa Hành.	UBND huyện Nghĩa Hành	
*	Xã Hành Dũng				
2	- Km6+080, vướng 01 thửa đất ở số 240 (Trần Đình Phúc) - Ưu tiên lập phương án TĐC cho hộ dân.	UBND xã Hành Dũng	Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh; TT PTQĐ tỉnh; Phòng TNMT huyện Nghĩa Hành.	UBND huyện Nghĩa Hành	
*	Xã Hành Minh				
3	- Thửa đất số 51 (Lê Thị Bích Thủy) tổ chức cưỡng chế thu hồi đất	TT PTQĐ tỉnh	UBND xã Hành Minh; Phòng TNMT huyện Nghĩa Hành; Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND huyện Nghĩa Hành	

STT	Nội dung công việc giải quyết	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Đơn vị chỉ đạo/ phê duyệt	Ghi chú
*	Xã Hành Phước				
4	Thửa đất 1738 (Bùi Minh Tứ) tổ chức cưỡng chế thu hồi đất	TT PTQĐ tỉnh; UBND huyện Nghĩa Hành.	UBND xã Hành Phước; Phòng TNMT huyện Nghĩa Hành; Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND huyện Nghĩa Hành	
5	Cầu ĐH53, bàn giao mặt bằng các vị trí T4, T6.	TT PTQĐ tỉnh	UBND xã Hành Phước; Phòng TNMT huyện Nghĩa Hành.	UBND huyện Nghĩa Hành	
*	Xã Hành Thịnh				
6	- Đoạn Km20+300 - Km20+600 và Km21+500 - Km21+750, lập phương án bồi thường điều chỉnh 07 thửa đất, tổ chức chi trả tiền, bàn giao mặt bằng.	TT PTQĐ tỉnh	UBND xã Hành Thịnh; Phòng TNMT huyện Nghĩa Hành.	UBND huyện Nghĩa Hành	
7	- Km19+200 - Km19+800, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đất nông nghiệp	TT PTQĐ tỉnh; UBND huyện Nghĩa Hành.	UBND xã Hành Thịnh; Phòng TNMT huyện Nghĩa Hành; Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND huyện Nghĩa Hành	
C	Đoạn qua địa bàn huyện Mộ Đức				
*	Xã Đức Tân				
1	- Km25+200 - Km26+100, di dời mộ tại thửa đất số 379 để bàn giao mặt bằng.	UBND xã Đức Tân	TT PTQĐ tỉnh		
2	- Cầu vượt ĐH39 Km27+523, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 03 thửa đất (201, 266, 257), trong trường hợp vận động không thành.	TT PTQĐ tỉnh; UBND huyện Mộ Đức	UBND xã Đức Tân; Phòng TNMT huyện Mộ Đức; Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND huyện Mộ Đức	
*	Thị trấn Mộ Đức				
3	-Đoạn Km27+820 - Km27+850, vướng thửa đất 436, 437. - Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất	TT PTQĐ tỉnh; UBND huyện Mộ Đức.	UBND thị trấn Mộ Đức; Phòng TNMT huyện Mộ Đức; Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND huyện Mộ Đức	
*	Xã Đức Phong				
4	- Cầu vượt ĐH40 Km28+784, bàn giao phần diện tích mặt bằng còn lại tại các thửa đất (23, 24, 6, 34, 26)	TT PTQĐ tỉnh; UBND xã Đức Phong.	Phòng TNMT huyện Mộ Đức Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND huyện Mộ Đức	

STT	Nội dung công việc giải quyết	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Đơn vị chỉ đạo/ phê duyệt	Ghi chú
D	Đoạn qua thị xã Đức Phổ				
*	Xã Phò Hòa				
1	- Đoạn Km47+120 - Km47+200 (cửa hầm số 01 phía Bắc), vướng 07 thửa đất có nhà ở cần bố trí tái định cư. - Ưu tiên hỗ trợ Nhà thầu thỏa thuận người dân mở đường công vụ dọc tuyến.	UBND xã Phò Hòa	Ban QLDA ĐTXD và PTQB thị xã Đức Phổ; Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND thị xã Đức Phổ	
*	Xã Phổ Cường				
2	- Đoạn Km50+050 - Km50+500, vướng các thửa đất có nhà ở cần bố trí tái định cư. - Ưu tiên hỗ trợ Nhà thầu thỏa thuận người dân mở đường công vụ dọc tuyến.	UBND xã Phổ Cường	Ban QLDA ĐTXD và PTQB thị xã Đức Phổ; Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND thị xã Đức Phổ	

giao và phòng này đã
Cộng hòa số 8495/UB
Ban M
3

(Kèm theo Công văn số 2495/UBND-KTN ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT	Nội dung công việc giải quyết	Đơn vị phối hợp	Đơn vị chỉ đạo/ phê duyệt	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
A	Đoạn qua địa bàn huyện Tư Nghĩa				
*	Xã Nghĩa Kỳ				
1	- Km1+828 Hầm chui dân sinh, vướng nhà ở của người dân phải bố trí tái định cư	TT PTQĐ huyện Tư Nghĩa	Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh; UBND xã Nghĩa Kỳ; Phòng TNMT huyện Tư Nghĩa.	UBND huyện Tư Nghĩa	Ưu tiên giải quyết sớm
2	- Km1+550 - K2+000, mặt bằng sạch nhưng chưa có đường tiếp cận, hỗ trợ làm việc với hộ dân để mở đường công vụ tiếp cận mặt bằng	Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND xã Nghĩa Kỳ		Ưu tiên giải quyết sớm
*	Xã Nghĩa Điền				
3	- Đoạn Km3+811-Km4+00, vướng nhà ở của người dân phải bố trí tái định cư	TT PTQĐ huyện Tư Nghĩa	Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh; UBND xã Nghĩa Điền; Phòng TNMT huyện Tư Nghĩa.	UBND huyện Tư Nghĩa	Ưu tiên giải quyết sớm
B	Đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hành				
*	Xã Hành Minh				
1	- Đường tiếp cận mặt bằng Cầu tại Km9+005, đường công vụ đi qua đoạn Km10+300 - Km10+500, vướng các thửa đất có nhà ở của hộ dân phải bố trí tái định cư.	TT PTQĐ tỉnh	UBND xã Hành Minh; Phòng TNMT huyện Nghĩa Hành; Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND huyện Nghĩa Hành	Ưu tiên giải quyết sớm
*	Xã Hành Đức				
2	- Đường tiếp cận đoạn tuyến Km12+800-Km13+100, vướng nhà ở các hộ dân phải tái định cư, hỗ trợ công tác thỏa thuận, mượn đường đi qua các thửa đất của hộ dân để tiếp cận mặt bằng công trường	Ban QLDA 2; Nhà thầu thi công trực chính.	UBND xã Hành Đức; TT PTQĐ tỉnh.		Ưu tiên giải quyết sớm
*	Xã Hành Phước				
3	Cầu DH53, bàn giao mặt bằng các vị trí mố M1, T1, T2, T3, vướng các thửa đất có nhà ở của hộ dân, phải bố trí tái định cư.	TT PTQĐ tỉnh	Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh; UBND xã Hành Phước; Phòng TNMT huyện Nghĩa Hành.	UBND huyện Nghĩa Hành	Ưu tiên giải quyết sớm
4	- Mố M1 và đường công vụ Cầu Sông Vệ, vướng các thửa đất có nhà ở của hộ dân, phải bố trí tái định cư.	TT PTQĐ tỉnh	Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh; UBND xã Hành Phước; Phòng TNMT huyện Nghĩa Hành.	UBND huyện Nghĩa Hành	Ưu tiên giải quyết sớm

