

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi kiểm tra thực tế và dự Lễ ra quân đầu năm Giáp Thìn 2024 tại các công trình: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh

Ngày 19/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì kiểm tra thực tế và dự Lễ ra quân đầu năm Giáp Thìn 2024 tại các công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, gồm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về tiến độ thi công các dự án; ý kiến của các Sở, ngành, địa phương liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư nhiều công trình, dự án quan trọng của tỉnh; Chủ đầu tư đã tổ chức triển khai, quản lý, điều hành các dự án khoa học, bài bản; chỉ đạo, giám sát nhà thầu thi công tích cực triển khai thực hiện; trong đó có dự án đã hoàn thành, đang thi công đạt và vượt tiến độ đề ra như: Hội trường thuộc trụ sở UBND tỉnh, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh,... Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao năng lực quản lý, công tác tổ chức thi công dự án của Chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan.

2. Đối với dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh:

a) Đây là công trình phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh trong thời gian đến, là công trình chào mừng và cũng là nơi tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030. Vì vậy, để dự án đi vào hoạt động, khai thác hiệu quả và đồng bộ với khu vực xung quanh, yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, mỹ quan, để lại dấu ấn là công trình mang tính biểu tượng của tỉnh; đồng thời, rà soát lại các hạng mục của dự án và chủ động phối hợp với

các sở ngành có liên quan kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục, trang thiết bị cần thiết để Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh khi đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

b) Giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, hoàn thiện và tham mưu UBND tỉnh xem xét cho ý kiến về đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu vực công viên Thiên Bút; thời gian hoàn thành **trong tháng 02/2024**. Trong đó, lưu ý việc mở rộng đường Cao Bá Quát để đảm bảo cảnh quan, kết nối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu giao thông trong khu vực các dự án: Công viên Thiên Bút, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, đường và Quảng trường Phạm Văn Đồng.

c) Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định giao đơn vị quản lý, vận hành Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh đảm bảo phù hợp, khoa học và khai thác tối đa công năng sử dụng của dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6155/UBND-KGVX ngày 05/12/2023. Thời gian hoàn thành **trước ngày 31/3/2024**.

d) Giao UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện:

- Khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành dự án nâng cấp, chỉnh trang đường và Quảng trường Phạm Văn Đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 279/TB-UBND ngày 12/6/2023. Thời gian hoàn thành **chậm nhất trong tháng 12/2024**.

- Rà soát lại toàn bộ diện tích đất thuộc dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Chủ đầu tư. Thời gian hoàn thành **chậm nhất trước ngày 30/6/2024**.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, coi nói, xây dựng trái phép trong khu vực Công viên Thiên Bút.

- Khẩn trương rà soát quỹ đất dùng để tái định cư trên địa bàn thành phố, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu thống nhất và tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3722/UBND-KTN ngày 04/8/2023.

3. Đối với dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh:

a) Yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành công trình theo tiến độ cam kết và lưu ý việc bố trí các khu chức năng hợp lý, đảm bảo khoa học; việc mua sắm trang thiết bị y tế phải đồng bộ, phát huy tối đa công năng, hiệu quả sử dụng công trình.

b) Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng phương án quản lý, khai thác, vận hành công trình để đảm bảo hiệu quả sử dụng và mở rộng các dịch vụ y tế dự phòng để tăng nguồn thu, tăng tỷ lệ tự chủ của đơn vị ngay sau khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, KTN, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX_{cường55}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phùng Tô Long