

Số: **424** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **04** tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính năm 2024 của Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở”;

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-TTg ngày 28/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”;

Căn cứ Hiệp định tín dụng số 6439-VN cùng Hiệp định viện trợ không hoàn lại số B0264, B0276, B0266 đã ký ngày 18/02/2020 giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế/Ngân hàng Quốc tế cho tái thiết và phát triển;

Căn cứ Quyết định số 4789/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-BYT ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2024 của dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” – Hợp phần do Bộ Y tế quản lý, sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 01/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn từ nguồn thu vay để bù đắp bội chi năm 2024 cho dự án dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

Trên cơ sở Công văn số 17/GSD-KH ngày 20/02/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Bộ Y tế về việc lập kế hoạch năm 2024 và Thư không phản đối ngày 27/3/2024 của Ngân hàng Thế giới về Kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2024 của Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 437/TTr-SYT ngày 29/3/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính năm 2024 của Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính năm 2024 của Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi vay vốn của Ngân hàng Thế giới, với nội dung như sau:

1. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới.
2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
3. Cơ quan chủ dự án: Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.
4. Đại diện chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi.
5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024.
6. Tổng kinh phí năm 2024: 67.977,73 triệu đồng. Trong đó:
 - 6.1. Nguồn vốn vay ODA: 50.535,96 triệu đồng, trong đó:
 - Vốn ODA cấp phát: 15.160,79 triệu đồng (Trong đó: Đã bố trí 9.210 triệu đồng tại Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi).
 - Vốn ODA vay lại: 35.375,17 triệu đồng (Trong đó: Đã bố trí 21.490 triệu đồng tại Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 01/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi).
 - 6.2. Nguồn vốn đối ứng: 7.514,77 triệu đồng (Trong đó: Đã bố trí 7.000 triệu đồng tại Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; 450 triệu đồng tại Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh).

6.3. Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại: 9.927 triệu đồng (Trong đó: Đã bố trí 1.187 triệu đồng tại Quyết định số 4789/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

(Có Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính chi tiết năm 2024 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Sở Y tế và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm:

1. Triển khai dự án theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ về quản lý, sử dụng vốn ODA; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả triển khai dự án về UBND tỉnh, Bộ Y tế và cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Lập dự toán chi tiết, tổ chức thực hiện và thanh, quyết toán từng hoạt động cụ thể theo đúng các quy định, định mức chi hiện hành áp dụng cho dự án về quản lý tài chính. Sở Y tế chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, quy định.

3. Giám đốc: Sở Y tế, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan liên quan thực hiện công tác đấu thầu xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản theo đúng quy định của Ngân hàng Thế giới, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các Quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Y tế;
- Ngân hàng Thế giới;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- BQLDA-Bộ Y tế;
- Các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX_{cường117}.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Tuấn

1934

1934

1934



**Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính năm 2024 của
Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ
y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”**
(Ban hành kèm theo Quyết định số: **424/QĐ-UBND** ngày **04/4/2024**
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

PHẦN I: CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. **Tên dự án:** Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”.
2. **Tên nhà tài trợ:** Ngân hàng Thế giới (WB).
3. **Cơ quan chủ quản:** Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
4. **Chủ dự án:** Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.
5. **Đại diện chủ dự án:** Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”
6. **Địa điểm thực hiện:** Tất cả Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Ngãi.
7. **Thời gian thực hiện:** 2020 - 2024.
8. **Tổng số vốn Dự án:** 9,76 triệu USD, trong đó:
 - Vốn vay ODA: 7,75 triệu USD vay vốn WB, tương đương 176,157 tỷ đồng, cụ thể như sau:
 - + Ngân sách trung ương cấp phát 30% giá trị khoản vay cho tỉnh, tương ứng 2,325 triệu USD, tương đương 52,847 tỷ VNĐ.
 - + UBND tỉnh vay lại 70% giá trị khoản vay, tương ứng 5,425 triệu USD, tương đương 123,310 tỷ VNĐ.
 - Vốn đối ứng: 1,96 triệu USD (tương đương khoảng 44,551 tỷ đồng) cân đối từ nguồn ngân sách địa phương (đối với các hoạt động do Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi” thực hiện tại địa phương).
9. **Mục tiêu của Dự án:**
 - 9.1. **Mục tiêu tổng quát:**

Nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở trong cung cấp các dịch vụ y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu; ưu tiên các đối tượng là bà mẹ, trẻ em,

người cao tuổi, người dân ở vùng khó khăn, dân tộc thiểu số góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao tuổi thọ và cải thiện chất lượng sống của người dân.

9.2. Mục tiêu cụ thể:

- Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, bao gồm xây mới và nâng cấp sửa chữa cho 51 Trạm Y tế xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi (40 xã nâng cấp, sửa chữa và 11 xã đầu tư xây dựng mới), hỗ trợ đạt được các tiêu chí Quốc gia về y tế xã.

- Cung cấp trang thiết bị thiết thực, bao gồm tăng cường áp dụng công nghệ thông tin cho các Trạm Y tế xã, Trung tâm Y tế huyện, nhằm góp phần nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở.

- Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở về các nội dung chuyên môn bao gồm truyền thông giáo dục sức khỏe; bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu; phòng, chống bệnh, dịch; kiểm tra phát hiện sớm một số bệnh không lây nhiễm; khám, chữa bệnh....cho đội ngũ y tế xã, bao gồm bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, dược sỹ...

- Đổi mới hoạt động tại Trạm Y tế xã bao gồm các hoạt động bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, chăm sóc sức khỏe ban đầu; phòng, chống bệnh, dịch; kiểm tra phát hiện sớm một số bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đái tháo đường, khám chữa bệnh,...theo nguyên lý y học gia đình và mô hình Trạm Y tế xã điểm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng, áp dụng một số chính sách nhằm tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã và kết nối với Trung tâm Y tế huyện đa chức năng và các tuyến trên.

10. Qui mô đầu tư của dự án:

1. Hợp phần 1	Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất mạng lưới y tế cơ sở bao gồm xây mới và nâng cấp cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc địa bàn dự án.
2. Hợp phần 2	Cung cấp trang thiết bị, đào tạo và công cụ quản lý chất lượng nhằm nâng cao năng lực của Trạm Y tế xã trong quản lý các vấn đề sức khỏe ưu tiên
2.1 Tiểu HP 2.1	<i>Cung cấp trang thiết bị tăng cường quản lý các vấn đề sức khỏe ưu tiên</i>
2.2 Tiểu HP 2.2	<i>Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ</i>
2.3 Tiểu HP 2.3	<i>Tăng cường chất lượng dịch vụ</i>
3. Hợp phần 3	Hỗ trợ xây dựng chính sách, thí điểm đổi mới trong cung cấp dịch vụ, tăng cường giám sát và đánh giá, quản lý và điều phối dự án.
3.1 Tiểu HP 3.1	<i>Phát triển chính sách</i>
3.2 Tiểu HP 3.2	<i>Thí điểm đổi mới cung cấp dịch vụ tuyến xã</i>
3.3 Tiểu HP 3.3	<i>Nghiên cứu và đánh giá</i>
3.4 Tiểu HP 3.4	<i>Quản lý và điều phối dự án</i>

PHẦN II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023

I. Kết quả chung:

- Ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 02/2/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất mạng lưới y tế cơ sở bao gồm xây mới và nâng cấp cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc địa bàn dự án.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai các gói thầu đợt 6 (Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/1/2023), đợt 7 (Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 03/3/2023), đợt 8 (Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 10/07/2023), đợt 9 (Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 13/10/2023), đợt 10 (Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 19/12/2023).

- Tổng cộng đã bàn giao đưa vào sử dụng: 33 TYT xã (trong đó, xây mới 08 công trình, sửa chữa 25 công trình) và đang thực hiện xây dựng: 14 TYT xã (trong đó, xây mới 03 công trình, sửa chữa 11 công trình).

- Đã hoàn thành hợp đồng cho Gói thầu số 39 (QN-TB-MS2): Mua sắm trang thiết bị Y tế (đợt 1 về mua sắm thiết bị): Bàn giao trang thiết bị y tế tại 12 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, 01 Bệnh viện đa khoa khu vực và 172 Trạm Y tế xã và đã ký kết hợp đồng, tiến hành thực hiện Gói thầu số 62 (QN-TB-MS3): Mua sắm trang thiết bị Y tế (đợt 2 về mua sắm thiết bị).

- Đã thực hiện Giám sát triển khai thí điểm bảng điểm chất lượng của 30 Trạm Y tế xã, đã tập huấn và tổ chức Hội thảo sơ kết thực hiện "Áp dụng mô hình bảng điểm chất lượng giám sát chất lượng năm 2023 tại 30 TYT xã.

- Đã thực hiện 17 lớp tập huấn thuộc các nội dung: "Xử trí lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh", "Phương pháp và kỹ năng truyền thông phòng chống các bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở", "Quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường", "Kỹ năng quản lý y tế cho cán bộ TYT xã (Quản lý Y tế cho Trưởng trạm Y tế xã, phường, thị trấn)", "Người đỡ đẻ có kỹ năng năm 2023" với 656 học viên được tập huấn, đào tạo.

- Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại đảm bảo yêu cầu tiến độ, tuân thủ theo các quy định; công tác giải ngân đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng thế giới (WB) và các theo quy định hiện hành của Nhà nước. Một số nội dung chưa thực hiện đầy đủ theo Kế hoạch năm 2023: Gói thầu mua sắm trang thiết bị thuộc Hợp phần 2; một số lớp tập huấn, đào tạo chưa thực hiện được và xây dựng Trạm Y tế xã Ba Giang vì lý do khách quan và sẽ tiến hành thực hiện trong năm 2024.

II. Kết quả cụ thể theo hợp phần vốn ODA và vốn đối ứng.

Năm 2023, Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi sử dụng vốn ODA và vốn đối ứng của địa phương, kết quả cụ thể đã đạt được như sau:

2.1. Hợp phần 1:

a) Phần vốn đối ứng:

Năm 2023, Sở Y tế đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi” thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Đã tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất cho các hạng mục Trạm Y tế có nhu cầu sửa chữa, nâng cấp và xây mới (các Trạm Y tế xã nằm ngoài danh mục đầu tư tại Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi). Trên cơ sở đó, đã báo cáo Ban QLDA Trung ương, WB về các hạng mục sửa chữa, nâng cấp, xây mới cần điều chỉnh và đã có thư không phản đối của WB ngày 26/12/2022 và đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất mạng lưới y tế cơ sở bao gồm xây mới và nâng cấp cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc địa bàn dự án.
- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 03/3/2023, cụ thể: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng (14 TYT xã); Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (14 TYT xã); Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (14 TYT xã); Thẩm định giá (14 TYT xã).
- Tổ chức triển khai các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 và tại Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Công trình 14 TYT xã thuộc gói thầu số 44 và 01 TYT xã thuộc gói thầu số 3 - Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;
- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 8 và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 10/07/2023, cụ thể: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thi công xây dựng đợt 8; Bảo hiểm công trình đợt 8; Kiểm toán các gói thầu thi công xây lắp đợt 8; 03 gói thầu giám sát thi công xây dựng; Nghiệm thu hoàn thành công trình các gói thầu xây lắp số 26,27,28; Nghiệm thu hoàn thành công trình các gói thầu xây lắp số 53, 54, 55; Thẩm định giá TTBYT đợt 2.
- Tiến hành lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 10/07/2023, cụ thể:
 - + Đã hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thi công xây dựng các Gói thầu thi công xây dựng XL8, XL9, XL10.
 - + Đã hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu các Gói thầu tư vấn giám sát tương ứng với các Gói thầu thi công xây dựng XL8, XL9, XL10.
 - + Đã ký kết hợp đồng các Gói thầu tư vấn giám sát tương ứng với các Gói thầu thi công xây dựng XL8, XL9, XL10.
 - + Đã ký kết hợp đồng Bảo hiểm công trình tương ứng với các Gói thầu thi công xây dựng XL8, XL9, XL10.

- Đã thanh toán kinh phí Tư vấn Lập BCNCKT điều chỉnh, Chi phí Khảo sát xây dựng, giám sát công tác khảo sát phục vụ BCNCKT điều chỉnh, với tổng kinh phí: 373,5 triệu đồng.
- Đã thanh toán kinh phí Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu lập TKBVTC và dự toán xây dựng (14 TYT xã)(đợt 3), với tổng kinh phí: 8,9 triệu đồng.
- Đã thanh toán 90% giá trị hợp đồng gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 14 TYT xã (GĐ 3DA), với tổng kinh phí: 559,189 triệu đồng.
- Đã thanh toán kinh phí thẩm tra hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán (14 TYT xã)(GĐ 3DA) với tổng kinh phí: 127,636 triệu đồng.
- Đã thanh toán kinh phí bảo hiểm công trình cho 14 Trạm y tế xã (GĐ 3DA), với tổng kinh phí: 37 triệu đồng.
- Đã thanh toán kinh phí kiểm tra hoàn thành công trình đợt 2, 17 Trạm Y tế xã, với tổng kinh phí: 165 triệu đồng.
- Đã thanh toán kinh phí lập hồ sơ mời thầu gói thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thi công xây dựng cho 14 Trạm Y tế xã (GĐ 3DA), với tổng kinh phí: 50 triệu đồng.
- Đã thanh toán 5% giá trị còn lại của hợp đồng Khảo sát, TKBVTC và dự toán 17 TYT xã đợt 2 (GĐ 2DA), với tổng kinh phí: 56,87 triệu đồng.
- Đã thanh toán kinh phí còn lại của các Gói thầu giám sát thi công công trình đợt 2, 17 Trạm Y tế xã, với tổng kinh phí: 153,249 triệu đồng.
- Đã thanh toán tiền thuế VAT khối lượng xây lắp hoàn thành 17 Trạm Y tế xã đợt 2, với tổng kinh phí: 685,607 triệu đồng.
- Đã thanh toán tiền thuế VAT khối lượng xây lắp hoàn thành 14 Trạm Y tế xã đợt 3, với tổng kinh phí: 1.918,21 triệu đồng.
- Đã thanh toán tiền giám sát thi công xây dựng 14 Trạm Y tế xã đợt 3, với tổng kinh phí: 132,109 triệu đồng.

b) Phần vốn ODA:

- Đã hoàn thành việc thi công xây dựng 17 TYT xã và bàn giao đưa vào sử dụng tất cả các gói thầu sử dụng vốn ODA của năm 2022 chuyển sang năm 2023, đã được Sở Xây dựng thẩm định và có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng tại Thông báo số 169/TB-SXD và đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng;
- Đã hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu các Gói thầu thi công xây dựng XL8, XL9, XL10.
- Đã ký kết hợp đồng các Gói thầu thi công xây dựng XL8, XL9, XL10: hợp đồng được ký vào ngày 02/11/2023, đang triển khai thực hiện, ước tính khối lượng đạt được đến ngày 30/12/2023 là 60% khối lượng hợp đồng.
- Đã thanh toán 100% khối lượng cho các gói thầu thi công xây dựng XL5, XL6, XL7 (các gói thầu năm 2022 chuyển sang), với tổng kinh phí: 7.146,303 triệu đồng.

- Đã thanh toán khối lượng cho các gói thầu thi công xây dựng XL8, XL9, XL10, với tổng kinh phí: 23.935,316 triệu đồng

Như vậy, trên tổng số 51 công trình TYT (bao gồm 11 xây mới, 40 sửa chữa), có 33 Công trình đã bàn giao đi vào hoạt động, 14 Công trình đang thi công, 04 công trình đang trong quá trình chuẩn bị.

2.2. Hợp phần 2:

2.2.1. Cung cấp trang thiết bị tăng cường quản lý các vấn đề sức khỏe ưu tiên:

a) Phân vốn đối ứng:

- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 02/11/2022, cụ thể: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị văn phòng; Giám sát lắp đặt thiết bị văn phòng; Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị văn phòng; Bảo hiểm lắp đặt thiết bị văn phòng; Mua sắm thiết bị văn phòng.

- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6 và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/1/2023, cụ thể: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị y tế; Giám sát lắp đặt thiết bị y tế; Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị y tế; Bảo hiểm lắp đặt thiết bị y tế; Mua sắm thiết bị y tế (đợt 1 về mua sắm thiết bị);

- Tiến hành lựa chọn nhà thầu gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5, cụ thể: Đã thực hiện các gói thầu: Thẩm định giá, Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị văn phòng.

- Tiến hành lựa chọn nhà thầu gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/1/2023 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6: Đối với các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6 được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6 đã tiến hành thực hiện và đã hoàn thành hợp đồng.

- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 9 và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 13/10/2023, cụ thể: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị y tế; Giám sát lắp đặt thiết bị y tế; Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị y tế; Mua sắm thiết bị y tế (đợt 2 về mua sắm thiết bị).

- Tiến hành lựa chọn nhà thầu gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 13/10/2023, cụ thể:

+ Hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng gói thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm trang thiết bị y tế (đợt 2 về mua sắm thiết bị) và đã thực hiện xong.

+ Hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng gói thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm trang thiết bị y tế (đợt 2 về mua sắm thiết bị) và đã thực hiện xong.

+ Hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng gói thầu giám sát lắp đặt trang thiết bị y tế (đợt 2 về mua sắm thiết bị) và đang thực hiện.

- Đã thanh toán kinh phí lập HSMT và đánh giá HSDT thiết bị văn phòng, với tổng kinh phí: 26,41 triệu đồng.

- Đã thanh toán kinh phí dịch vụ thẩm định giá trang thiết bị y tế (đợt 1), với tổng kinh phí: 29 triệu đồng.

- Đã thanh toán kinh phí Thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu thiết bị y tế (đợt 1 về mua sắm thiết bị), với tổng kinh phí: 4,614 triệu đồng.

- Đã thanh toán kinh phí Lập HSMT và đánh giá HSDT thiết bị y tế (đợt 1 về mua sắm thiết bị), với tổng kinh phí: 26,018 triệu đồng.

- Đã thanh toán kinh phí gói thầu số 36 Giám sát lắp đặt thiết bị y tế (đợt 1 về mua sắm thiết bị), với tổng kinh phí: 55 triệu đồng.

- Đã thanh toán kinh phí thẩm định giá Trang thiết bị y tế (đợt 2 về mua sắm thiết bị), với tổng kinh phí: 34 triệu đồng.

- Đã thanh toán kinh phí Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu mua sắm TTBYT (đợt 2 về mua sắm thiết bị), với tổng kinh phí: 34 triệu đồng.

- Đã thanh toán kinh phí Thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu mua sắm TTBYT (đợt 2 về mua sắm thiết bị), với tổng kinh phí: 16 triệu đồng.

- Đã thanh toán tiền thuế VAT thiết bị y tế (đợt 1 về mua sắm thiết bị), với tổng kinh phí: 411,3 triệu đồng

b) Phân vốn ODA

- Tiến hành lựa chọn nhà thầu gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5, cụ thể: Đã thực hiện mời thầu lần 03 đối với Gói thầu số 34: Mua sắm trang thiết bị văn phòng (QN-MS-TB1) thuộc Dự án, tuy nhiên, PPMU đã có báo cáo hủy thầu vì không lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực và đã rà soát lại cấu hình, tính năng kỹ thuật của thiết bị để làm thủ tục thẩm định giá lần 2.

- Tiến hành lựa chọn nhà thầu gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/1/2023 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6: Đối với gói thầu số 39 (QN-TB-MS2): Mua sắm trang thiết bị Y tế (đợt 1 về mua sắm thiết bị): Đã hoàn thành bàn giao trang thiết bị Y tế và thủ tục thanh toán. Đã thanh toán 100% khối lượng cho các gói thầu Mua sắm trang thiết bị Y tế (đợt 1 về mua sắm thiết bị), với tổng kinh phí: 7.945,669 triệu đồng.

- Tiến hành lựa chọn nhà thầu gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 13/10/2023: Hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế (đợt 2 về mua sắm thiết bị) và đang thực hiện. Đã tạm ứng 10% cho gói thầu, với tổng kinh phí: 1.619,365 triệu đồng.

Như vậy, tổng có 05 gói thầu mua sắm TTB, trong năm 2023 đã hoàn thành gói thầu số 39 (QN-TB-MS2): Mua sắm trang thiết bị Y tế (đợt 1 về mua sắm

thiết bị), gói thầu số 62 (QN-TB-MS3): Mua sắm trang thiết bị Y tế (đợt 2 về mua sắm thiết bị) đang thực hiện Hợp đồng và còn lại 03 gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh, đang tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

2.2.2. Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ:

Thực hiện theo kế hoạch của CPMU; căn cứ kế hoạch thực hiện năm 2023 đã được phê duyệt, đã cử đội ngũ y tế tham gia các khóa đào tạo giảng viên tuyến tỉnh (TOT) do CPMU tổ chức, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ y tế tuyến cơ sở về các nội dung đã được đào tạo TOT.

2.2.2.1. Cử cán bộ tham gia lớp TOT

Năm 2023, Sở Y tế đã cử 12 cán bộ tham dự lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ tuyến tỉnh/ huyện về giám sát hỗ trợ Trạm Y tế theo Quyết định số 3799/QĐ-SYT ngày 07/9/2023 của Giám đốc Sở Y tế.

2.2.2.2. Đào tạo/tập huấn CBYTCS về các nội dung đã được đào tạo TOT

Năm 2023, PPMU đã triển khai đào tạo 41,66% nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt. Kết quả có 656 lượt cán bộ y tế cơ sở tham dự các khóa đào tạo liên tục về các nội dung đã được dự án đào tạo giảng viên, do Ban quản lý dự án tỉnh tổ chức thực hiện, kinh phí do CPMU chuyển về Sở Y tế chi theo cơ chế ủy quyền. Trong đó, nữ 519 người, chiếm 79,12%; dân tộc thiểu số 106 người, chiếm 16,16%. Cụ thể:

+ Đã thực hiện Giám sát triển khai thí điểm bảng điểm chất lượng của 30 Trạm Y tế xã đã tập huấn và tổ chức Hội thảo sơ kết thực hiện Áp dụng mô hình bảng điểm chất lượng giám sát chất lượng 6 tháng năm 2023 tại 30 TYT xã;

+ Đã triển khai thực hiện tập huấn 05 lớp cho cán bộ y tế xã về "Xử trí lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh", hoàn thành khóa tập huấn có 173 học viên;

+ Đã triển khai thực hiện tập huấn 03 lớp cho cán bộ y tế xã tập huấn về "Phương pháp và kỹ năng truyền thông phòng chống các bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở", hoàn thành khóa tập huấn có 173 học viên;

+ Đã triển khai thực hiện tập huấn 04 lớp cho cán bộ y tế xã tập huấn về "Quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường"; hoàn thành khóa tập huấn có 135 học viên;

+ Đã triển khai thực hiện tập huấn 02 lớp cho cán bộ y tế xã đào tạo về "Kỹ năng quản lý y tế cho cán bộ TYT xã (Quản lý Y tế cho Trưởng trạm Y tế xã, phường, thị trấn)", hoàn thành khóa tập huấn có 43 học viên;

+ Đã triển khai thực hiện tập huấn 03 lớp cho cán bộ y tế xã về "Người đỡ đẻ có kỹ năng năm 2023", hoàn thành khóa tập huấn có 132 học viên;

+ Các lớp tập huấn: "Phát hiện sớm, quản lý, điều trị bệnh Lao và Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tuyến cơ sở"; "Quản lý số liệu và thống kê Y tế"; "Sàng lọc và phát hiện sớm ung thư cổ tử cung"; "Cập nhật kiến thức Cô đỡ thôn"; "Nhân viên y tế thôn" thuộc kế hoạch năm 2023 chưa thực hiện và Sở Y tế đã ban hành

Công văn số 3191/SYT-KHTC ngày 09/11/2023 xin chuyển sang năm 2024 thực hiện.

2.2.3 Tăng cường chất lượng dịch vụ:

- Năm 2023, PPMU không triển khai đào tạo cho cán bộ y tế xã về “Áp dụng Mô hình bảng điểm chất lượng dịch vụ tại TYT xã”.

- Đã tiến hành giám sát “Áp dụng Mô hình bảng điểm chất lượng dịch vụ tại TYT xã” với sự tham gia của 30 TYT xã và các Trung tâm Y tế các huyện, thị xã: Bình Sơn, Sơn Hà, Đức Phổ.

- Đã tiến hành Hội thảo sơ kết “Áp dụng Mô hình bảng điểm chất lượng dịch vụ tại TYT xã” tại 30 TYT xã ở các Trung tâm Y tế các huyện, thị xã: Bình Sơn, Sơn Hà, Đức Phổ.

2.3. Hợp phần 3:

- Công tác kế hoạch – theo dõi, đánh giá: Đã được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2023 sau khi được góp ý của các Tổ chuyên môn của CPMU và được WB cấp NOL. Kế hoạch của các Dự án thành phần đều được phê duyệt ngay sau khi có Kế hoạch năm 2023 của Bộ Y tế. Kế hoạch hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe ban đầu và sức khỏe sinh sản năm 2023.

- Công tác hỗ trợ Đầu tư, mua sắm – đấu thầu: Đã được CPMU thường xuyên, kịp thời cung cấp các góp ý, hướng dẫn thông qua hình thức tập huấn trực tuyến, ban hành các văn bản hướng dẫn, email trao đổi trong việc lập, hoàn chỉnh các tài liệu liên quan đến đấu thầu như KHLCNT, HSMT, BCĐG... cũng như hỗ trợ về nghiệp vụ, thủ tục trong quá trình tác nghiệp.

- An toàn xã hội – Môi trường: Công tác an toàn xã hội và môi trường được thực hiện tốt, được WB đánh giá đạt yêu cầu. Đối với việc tuân thủ an toàn môi trường: Triển khai các hợp đồng xây lắp và đều thực hiện công tác giám sát môi trường.

- Duy trì các hoạt động tư vấn đến từng hộ gia đình có nam/nữ nằm trong nhóm tuổi tránh tình trạng kết hôn sớm; đồng thời, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các em.

+ Số nam/nữ được tư vấn sức khỏe: 3.142 người.

+ Số nam/nữ được khám sức khỏe: 629 người. *(Thực hiện theo chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS/SKTD/KHHGD để nâng cao chất lượng dân số - Chi cục dân số - KHHGD và thực hiện theo chương trình sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh - Chi cục dân số - KHHGD)*

- Số hoạt động truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới đã thực hiện *(Thực hiện theo đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh - Chi cục dân số - KHHGD)*

- Số cán bộ DTTS được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ y tế: 68 viên chức của 07 huyện.

III. Kết quả giải ngân năm 2023

❖ Nguồn vốn

- Tổng kế hoạch vốn vay + vốn đối ứng (bao gồm vốn HCSN) đã bố trí từ năm 2020 đến năm 2023 của Dự án tại tỉnh đạt 149.314 triệu đồng (đạt 67,65% tổng nguồn vốn đầu tư của Dự án).

- Tổng kế hoạch vốn viện trợ KHL đã bố trí từ năm 2020 đến năm 2023 của Dự án tại tỉnh đã đạt 8.668 triệu đồng (năm 2021: 2.559 triệu đồng; năm 2022: 3.000 triệu đồng; năm 2023: 3.109 triệu đồng).

- Năm 2023, tổng các nguồn vốn đã phân bổ 62.312 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn vay : 52.600 triệu đồng

- Cấp phát : 15.780 triệu đồng

- Vay lại : 36.820 triệu đồng

+ Vốn đối ứng : 6.075 triệu đồng

+ Vốn HCSN : 528 triệu đồng

+ Vốn viện trợ KHL: 3.109 triệu đồng.

❖ **Giải ngân**

- Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến nay là 140.706,794 triệu đồng (đạt 89,06 % theo tổng thể nguồn vốn dự án thành phần), trong đó:

+ Vốn vay : 116.909 triệu đồng (đạt 90,62%), trong đó:

- Cấp phát : 35.068 triệu đồng

- Vay lại : 81.841 triệu đồng

+ Vốn đối ứng : 19.745 triệu đồng (đạt 99,85%)

+ Vốn HCSN : 164,194 triệu đồng (đạt 31,1%)

+ Vốn viện trợ KHL: 3.888,6 triệu đồng (đạt 44,86%)

- Năm 2023, dự án tại tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân: 48.451,358 triệu đồng (đạt 77,76% tổng kế hoạch các nguồn vốn của năm), trong đó:

+ Vốn vay : 40.646,653 triệu đồng (đạt 77,3%), trong đó

- Cấp phát : 12.193,996 triệu đồng

- Vay lại : 28.452,657 triệu đồng

+ Vốn đối ứng : 6.074,999 triệu đồng (đạt 100%)

+ Vốn HCSN : 164,194 triệu đồng (đạt 31,1%)

+ Vốn viện trợ KHL: 1.565,512 triệu đồng (đạt 50,35%).

Đối với phần Kế hoạch vốn năm 2023 chưa giải ngân hết, cụ thể: vốn vay cấp phát: 3.586,004 triệu đồng và vốn vay lại: 8.367,343 triệu đồng, Sở Y tế xin chuyển nguồn vốn đầu tư XD CB năm 2023 sang năm 2024 thực hiện (Báo cáo số 190/BC-SYT ngày 19/01/2024 của Sở Y tế).

PHẦN III

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2024

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

1. Cơ sở pháp lý:

- Hiệp định tính dụng số 6439-VN cùng Hiệp định viện trợ không hoàn lại số B0264, B0276, B0266 đã ký ngày 18/02/2020 giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế/Ngân hàng Quốc tế cho tái thiết và phát triển;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;
- Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
- Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở”;
- Quyết định số 1700/QĐ-TTg ngày 28/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”;
- Quyết định số 2080/QĐ-BYT ngày 15/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến sơ sở” sử dụng vốn ngân hàng Thế giới;
- Quyết định số 4789/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;
- Quyết định số 262/QĐ-BYT ngày 02/02/2024 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2024 của dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến sơ sở” – Hợp phần do Bộ Y tế quản lý, sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới;

- Công văn số 17/GSD-KH ngày 20/02/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Bộ Y tế về việc lập kế hoạch năm 2024;

- Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”;

- Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”;

- Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Phương án sử dụng vốn vay và hoàn trả vốn vay lại cho ngân sách trung ương để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban quản lý dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”;

- Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 24/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương;

- Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục trang thiết bị thuộc Hợp phần 2 Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi, Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất mạng lưới y tế cơ sở bao gồm xây mới và nâng cấp cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc địa bàn dự án;

- Quyết định 1303/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban quản lý dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”;

- Quyết định 1609/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất mạng lưới y tế cơ sở bao gồm xây mới và nâng cấp cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc địa bàn dự án;

- Hợp đồng cho vay lại số 02/2022/QLN ngày 08/01/2022 giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Tài chính cho dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”;

- Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7, dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 10/07/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 8, dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 9, dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 10, dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương;

- Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2024;

- Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

- Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 01/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn từ nguồn thu vay để bù đắp bội chi năm 2024 cho dự án dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

- Thư không phản đối ngày 27/3/2024 của Ngân hàng Thế giới về Kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2024 của Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

2. Mục tiêu chung dự kiến đạt được của dự án năm 2024:

Năm 2024 hoàn thành một số công việc chính sau:

a) Hoàn thành xây lắp, bàn giao và quyết toán toàn bộ các công trình xây dựng của Dự án tại tỉnh, bao gồm 33 công trình TYT xã đã hoàn thành, 14 công trình TYT xã đang xây dựng và sẽ triển khai xây lắp 04 công trình TYT xã năm 2024.

b) Hoàn thành bàn giao gói thầu số 62 (QN-TB-MS3): Mua sắm trang thiết bị Y tế (đợt 2 về mua sắm thiết bị) và thực hiện 03 gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng.

c) Thực hiện Quyết toán hoàn thành công trình toàn Dự án.

d) Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo giảng viên (TOT) theo kế hoạch của BQLDA Trung ương hoặc đơn vị được ủy quyền. Chủ động triển khai các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở theo hướng dẫn của Ban Quản lý dự án Trung ương; triển khai giám sát hỗ trợ sau đào tạo.

e) Triển khai hoạt động tăng cường chất lượng dịch vụ TYT xã thông qua tập huấn, triển khai, giám sát hỗ trợ áp dụng Bảng điểm chất lượng trong Quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại trạm y tế xã.

f) Giải ngân vốn vay ODA, vốn viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng:

- Đảm bảo giải ngân 100% kinh phí đối ứng và 100% kinh phí vốn vay ODA (vốn vay lại và vốn Trung ương cấp phát) cho các hạng mục xây mới, sửa chữa, nâng cấp các Trạm Y tế, hạng mục mua sắm trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị y tế đợt 2 cho Trạm Y tế, Bệnh viện/Trung tâm Y tế.

- Đảm bảo giải ngân 100% kinh phí viện trợ không hoàn lại theo kế hoạch CPMU bố trí cho PPMU triển khai công tác tập huấn, đào tạo.

- Đảm bảo giải ngân 100% các hoạt động quản lý, điều phối,...của PPMU.

II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (Chi tiết cụ thể theo Phụ lục 1 đính kèm).

1. Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc địa bàn dự án

1.1. Nội dung các hoạt động chính:

Năm 2024, Sở Y tế chỉ đạo Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi” thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Thẩm định hồ sơ thiết kế thi công và dự toán 04 Trạm Y tế (đợt 4).
- Ký kết hợp đồng và hoàn thành gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 04 Trạm Y tế (đợt 4);
- Ký kết hợp đồng và hoàn thành gói Thẩm định giá 04 Trạm Y tế xã.
- Ký kết hợp đồng và hoàn thành gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng 04 Trạm Y tế xã (năm 2024);
- Ký kết hợp đồng gói thầu bảo hiểm công trình 04 Trạm Y tế xã đợt 4;
- Dự kiến tháng 4/2024, ký kết hợp đồng và đến tháng 8/2024: Hoàn thành các gói thầu Thi công xây lắp 04 Trạm Y tế xã (năm 2024);
- Dự kiến tháng 4/2024, ký kết hợp đồng và đến tháng 8/2024: Hoàn thành gói thầu tư vấn giám sát 04 Trạm Y tế xã (năm 2024);
- Dự kiến Quý II/2024, lựa chọn nhà thầu các gói thầu kiểm toán của dự án.
- Dự kiến Quý III/2024, lựa chọn nhà thầu và hoàn thành gói thầu Kiểm tra nghiệm thu công trình 04 Trạm Y tế xã (năm 2024);

- Dự kiến tháng 6/2024, hoàn thành trả nợ 10% giá trị hợp đồng còn lại gói thầu tư vấn Khảo sát TKBVTC & dự toán của 14 TYT xã đã trúng thầu năm 2023 cho nhà thầu trúng thầu.

- Dự kiến Quý II/2024, hoàn thành các gói thầu Thi công xây lắp 14 Trạm Y tế xã (năm 2023);

- Hoạt động an toàn môi trường xã hội:

+ Thực hiện nghiêm túc việc giám sát và dự kiến hoàn thành các báo cáo định kỳ hàng tháng và báo cáo tổng hợp về giám sát An toàn MTXH trong quá trình thi công cho các gói thầu đã thực hiện xây dựng và cải tạo.

+ Hoàn thành các báo cáo về chấm điểm TYT xã Xanh - Sạch - Đẹp cho 14 TYT xã đợt 3.

+ Duy trì triển khai có hiệu quả hoạt động truyền thông tại các cấp. Lồng ghép tuyên truyền thúc đẩy bình đẳng giới tại các hội nghị tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, lồng ghép về chuyên đề nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính ở các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, buổi tư vấn, cuộc họp thôn, hội nghị người uy tín, đăng tin trên đài phát thanh, truyền hình, tờ rơi, các báo...

1.2. Các hoạt động khác:

- Sở Y tế chỉ đạo Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi” triển khai thực hiện các mục tiêu nêu trên, tổ chức giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Sở Y tế chỉ đạo Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi” phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Bộ Y tế”, Ngân hàng Thế giới và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện. Thanh toán, quyết toán các nhiệm vụ đã hoàn thành theo quy định.

2. Nâng cao năng lực của Trạm Y tế xã trong quản lý các vấn đề sức khỏe ưu tiên.

2.1. Cung cấp trang thiết bị cho Trạm Y tế xã:

Năm 2024, Sở Y tế chỉ đạo Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi” thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Dự kiến tháng 4/2024, hoàn thành bàn giao gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế (đợt 2 về mua sắm thiết bị);

- Dự kiến Quý II/2024, ký kết hợp đồng và hoàn thành gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 03 gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng;

- Dự kiến Quý II/2024, ký kết hợp đồng và hoàn thành gói thầu thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng;

- Dự kiến tháng 4/2024, ký kết hợp đồng và đến tháng 6/2024 hoàn thành bàn giao gói thầu Mua sắm trang thiết bị văn phòng;

- Dự kiến tháng 6/2024, ký kết hợp đồng và hoàn thành 03 gói thầu giám sát lắp đặt trang thiết bị văn phòng;

2.2. Đào tạo/tập huấn và nâng cao năng lực cán bộ mạng lưới y tế cơ sở:

Hoạt động 2.2.1: Cử cán bộ có đủ năng lực, trình độ, điều kiện đi đào tạo/tập huấn giảng viên nguồn (TOT) cho dự án thành phần của tỉnh.

Phối hợp với CPMU và/hoặc đơn vị đào tạo được ủy quyền. PPMU lựa chọn cán bộ có đủ tiêu chuẩn năng lực theo yêu cầu của từng nội dung đào tạo/tập huấn, quyết định cử tham gia khóa học. PPMU sử dụng đội ngũ TOT sau đào tạo/tập huấn hợp lý, hiệu quả. Nguồn kinh phí do BQLDA trung ương hoặc đơn vị đào tạo được ủy quyền trực tiếp chi trả. Thực hiện theo kế hoạch do CPMU xây dựng, được Bộ Y tế phê duyệt. Gồm:

- Cử cán bộ tham gia lớp TOT về “Nâng cao kỹ thuật chăm cứu và phục hồi chức năng trong điều trị một số bệnh thường gặp tại cộng đồng”.

- Cử cán bộ tham gia lớp TOT về “Đào tạo/tập huấn TOT về Xác định nguyên nhân và thống kê tử vong tại cộng đồng (CRVS)”

- Cử cán bộ tham gia lớp TOT về nội dung khác theo kế hoạch của CPMU (nếu có).

Hoạt động 2.2.2: Đào tạo/tập huấn cán bộ y tế cơ sở

Ngay sau khi có đội ngũ TOT của tỉnh, PPMU chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các lớp tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở, nguồn kinh phí do BQLDA trung ương phân bổ cho BQLDA tỉnh thực hiện theo cơ chế ủy quyền. Sắp xếp cử cán bộ y tế của TYT xã/hoặc TTYT huyện tham dự đào tạo/tập huấn phù hợp với nội dung do BQLDA trung ương quy định. Gồm các nội dung sau:

- Nội dung về “Nâng cao kỹ thuật chăm cứu và phục hồi chức năng trong điều trị một số bệnh thường gặp tại cộng đồng”, dự kiến 02 lớp (30-40 người x 3 ngày/lớp);

- Nội dung về “Đào tạo/tập huấn về thống kê y tế cho các cán bộ y tế tuyến xã”, dự kiến 01 lớp (30-40 người/lớp), mỗi TYT xã 01 người;

Hoạt động 2.2.3: Giám sát hỗ trợ tập huấn/đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch giám sát hỗ trợ và chủ động thực hiện từ nguồn kinh phí CPMU phân bổ. Giám sát các khóa tập huấn/đào tạo tại tỉnh; giám sát việc triển khai áp dụng sau tập huấn/đào tạo của cán bộ y tế tại cơ sở làm việc. Lồng ghép, kết hợp khi giám sát sau tập huấn/đào tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ tại TYT (BSC) và các hoạt động chung của dự án, hoạt động chung của ngành. Thực hiện theo Quyết định số 69/QĐ-GSD ngày 28/10/2021 về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát, hỗ trợ lồng ghép giữa hoạt động đào tạo và hoạt động tăng cường chất lượng dịch vụ tại trạm y tế xã” thuộc dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, vay vốn Ngân hàng Thế giới.

- Phối hợp với CPMU, đơn vị/cá nhân được CPMU mời: Thực hiện các đợt giám sát hỗ trợ theo kế hoạch của CPMU.

2.3. Tăng cường chất lượng dịch vụ

Trên cơ sở nguồn kinh phí CPMU phân bổ theo cơ chế ủy quyền, PPMU sẽ triển khai:

a) Tập huấn cho cán bộ trạm y tế xã về áp dụng bảng điểm chất lượng trong cải tiến chất lượng dịch vụ tại trạm y tế xã: Ban quản lý dự án tỉnh sẽ tổ chức 03 lớp tập huấn, mỗi lớp 02 ngày cho 30 trạm y tế xã lựa chọn. Các khoá tập huấn được tổ chức tại tỉnh, dự kiến học viên là 30 người/lớp. Học viên là các cán bộ của Trạm y tế xã: Dự kiến mỗi Trạm y tế xã sẽ cử 03 học viên.

b) Thực hiện áp dụng BĐCL, giám sát chất lượng 6 tháng, hàng năm: Tổ chức cuộc họp sơ kết thực hiện áp dụng bảng điểm chất lượng. Sở Y tế/Ban quản lý dự án tỉnh sẽ tổ chức và chủ trì rà soát, đánh giá, rút ra kinh nghiệm, chấm điểm chất lượng dịch vụ, nguyên nhân dịch vụ còn kém và giải pháp khắc phục được chia sẻ.

c) Tổ chức giám sát triển khai áp dụng Bảng điểm chất lượng tại 60 Trạm y tế xã lựa chọn: Ban quản lý dự án tỉnh, Sở Y tế và Trung tâm Y tế huyện sẽ tổ chức 06 chuyên giám sát hỗ trợ trạm y tế xã thuộc 06 huyện tham gia triển khai áp dụng Bảng điểm trong quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

d) Tổ chức tham vấn cộng đồng đối với các địa phương có Trạm Y tế xã sẽ được đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa trong năm 2024.

3. Hỗ trợ xây dựng chính sách, thí điểm các sáng kiến, quản lý và điều phối dự án

Ngay sau khi được CPMU tổ chức tập huấn/đào tạo, PPMU sẽ triển khai những nội dung sau:

- Nội dung về “Đào tạo/tập huấn về Xác định nguyên nhân và thống kê tử vong tại cộng đồng (CRVS) cho cán bộ tuyến xã”, dự kiến 03 lớp (50-65 người x 2 ngày/lớp).

- Nội dung về “Hỗ trợ triển khai các chiến dịch truyền thông và sàng lọc tại cộng đồng các vùng khó khăn về các vấn đề sức khỏe ưu tiên”. Dự kiến thực hiện sàng lọc Tăng huyết áp, Đái tháo đường, Ung thư cổ tử cung cho 100% số thôn của huyện Trà Bồng, huyện Sơn Tây và huyện Lý Sơn (thuộc danh sách huyện xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Chính phủ).

- Nội dung về “Hỗ trợ triển khai mô hình cải thiện dinh dưỡng trẻ em vùng khó khăn”. Dự kiến thực hiện các hoạt động mô hình theo hướng dẫn của CPMU tại 3 trong 6 huyện thuộc danh sách huyện xã DTTS theo Quyết định của Chính phủ, trong đó triển khai cho khoảng 10% số thôn bản vùng III.

- Nội dung về “Hỗ trợ đào tạo nhân viên y tế thôn”, dự kiến khoảng 775 học viên toàn tỉnh; thời gian đào tạo theo chuẩn của Bộ Y tế là 03 tháng.

4. Tăng cường chính sách, thí điểm đổi mới trong cung cấp dịch vụ và tăng cường giám sát và đánh giá.

- Lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 với các hoạt động khác, nhằm đảm bảo mục tiêu ưu tiên đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Giám sát tiến độ và hiệu quả các hoạt động dự án tại tỉnh.
- Báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch hoạt động của dự án theo quy định.
- Quyết toán kinh phí hàng năm theo quy định.
- Quản lý và điều phối dự án.

III. KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2024 (Chi tiết cụ thể theo Phụ lục 2 đính kèm)

1. Kinh phí thực hiện năm 2024: 67.977,73 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ODA cấp phát: 15.160,79 triệu đồng.
- Vốn ODA vay lại: 35.375,17 triệu đồng.
- Vốn đối ứng: 7.064,77 triệu đồng
- Vốn HCSN: 450 triệu đồng
- Nguồn viện trợ không hoàn lại do CPMU cấp: 9.927 triệu đồng

2. Dự kiến kinh phí giải ngân (kế hoạch tài chính) năm 2024: 63.931,73 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ODA cấp phát: 15.160,79 triệu đồng.
- Vốn ODA vay lại: 35.375,17 triệu đồng.
- Vốn đối ứng: 7.064,77 triệu đồng
- Vốn HCSN: 450 triệu đồng
- Nguồn viện trợ không hoàn lại do CPMU cấp: 5.881 triệu đồng (số liệu này đã thống nhất với CPMU, dự kiến có thể năm 2024 sẽ bố trí không đủ 9.927 triệu đồng theo kế hoạch).

3. Kế hoạch vốn giao năm 2024

Căn cứ theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023; Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 20/12/2023; Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 12/12/2023; Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 01/3/2024 của UBND tỉnh và Quyết định số 4789/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế, kế hoạch vốn đã giao năm 2024 là: **39.337 triệu đồng**, trong đó:

- Vốn ODA đầu tư: 30.700 triệu đồng, gồm:
 - + Vốn cấp phát: 9.210 triệu đồng (đã giao tại Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 20/12/2023)
 - + Vốn vay lại: 21.490 triệu đồng (đã giao tại Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 01/3/2024)
- Vốn đối ứng: 7.450 triệu đồng, gồm:
 - + Vốn đối ứng (XDCB-HP1): 7.000 triệu đồng (đã giao tại Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023)

+ Vốn đối ứng (HCSN-HP3): 450 triệu đồng (đã giao tại Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 12/12/2023)

- Vốn viện trợ KHL: 1.187 triệu đồng (đã giao tại Quyết định số 4789/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

4. Kế hoạch giải ngân và bố trí nguồn vốn còn thiếu:

- Đối với KH vốn ODA, đối ứng giao năm 2024, PPMU tỉnh sẽ thực hiện giải ngân 100% theo đúng tỷ lệ.

- Đối với KH vốn viện trợ không hoàn lại, dự kiến giải ngân theo tiến độ bố trí vốn của CPMU.

- Đối với phần vốn còn thiếu so với kế hoạch vốn đã giao là **28.640,73 triệu đồng** (67.977,73 triệu đồng - 39.337 triệu đồng), cụ thể:

+ Vốn ODA cấp phát: 5.950,79 triệu đồng.

+ Vốn ODA vay lại: 13.885,17 triệu đồng.

+ Vốn đối ứng: 64,77 triệu đồng

+ Vốn viện trợ KHL: 8.740 triệu đồng

Trong quá trình tổ chức thực hiện, tùy vào tình hình thực tế PPMU sẽ có trách nhiệm đề xuất với cấp có thẩm quyền, bổ sung vốn còn thiếu cho phù hợp với tình hình thực tế để hoàn thành dự án vào tháng 12 năm 2024.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính năm 2024 của Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám đốc: Sở Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.